

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO

05/18

Cronograma Físico- Financeiro				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
				1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.601,89	3,15%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.291,38	1,08%	50,00% 1.645,69			50,00% 1.645,69
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	7.949,96	2,61%	25,00% 1.987,49	25,00% 1.987,49	25,00% 1.987,49	25,00% 1.987,49
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	14.109,65	4,62%	100,00% 14.109,65	-	-	-
5	CONTROLE TECNOLÓGICO	1.076,48	0,35%	-	25,00% 269,12	25,00% 269,12	50,00% 538,24
6	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	52.352,42	17,16%	-	50,00% 26.176,21	50,00% 26.176,21	-
7	DRENAGEM SUPERFICIAL	41.342,88	13,55%	-	50,00% 20.671,44	25,00% 10.335,72	25,00% 10.335,72
8	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO	161.685,75	52,98%	-	30,00% 48.505,73	30,00% 48.505,73	40,00% 64.674,30
9	SINALIZAÇÃO	13.761,05	4,51%	-	-	-	100,00% 13.761,05
<b>TOTAL</b>		<b>305.171,46</b>	<b>100,00%</b>	<b>27.344,72</b>	<b>97.609,99</b>	<b>87.274,27</b>	<b>92.942,49</b>

*Jonas Lima Nerys*  
Engenheiro Civil  
CREA-GO-4.794-D