

ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

PAVIMENTAÇÃO DA RUA 18
CONVÊNIO SICONV-849990-2017
MUNICÍPIO: CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/ PA

BDI: - Serviço = 27,03% | Insumo = 14,02%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	TOTAL COM BDI	30DIAS	60DIAS	ACUM.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.842,26	50,00%	50,00%	100,00%
			7.921,13	7.921,13	15.842,26
2.0	EQUIPE TÉCNICA	17.609,68	50,00%	50,00%	100,00%
			8.804,84	8.804,84	17.609,67
3.0	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	268,49	50,00%	50,00%	100,00%
			134,25	134,25	268,49
4.0	TERRAPLANAGEM	35.710,83	75,00%	25,00%	100,00%
			26.783,12	8.927,71	35.710,83
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	161.331,58	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	161.331,58	161.331,59
6.0	ACESSIBILIDADE	799,27	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	799,27	799,27
7.0	SINALIZAÇÃO	2.550,21	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	2.550,21	2.550,21
8.0	DRENAGEM	158.331,72	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	158.331,71	158.331,73
PORCENTAGEM		100,00%	11,12%	88,88%	100,00%
TOTAL GERAL		392.444,03	43.643,34	348.800,69	392.444,03

Jonas Lima Nerys
Engenheiro Civil
CREA-GO-4.794-D

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
1904-000