



ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

LOCALIDADE: VILA BRADESCO

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	UN	Quantidade	Valor Total (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	14.166,00	1180,50	1180,50	1180,50	1180,50	1180,50	1180,50	1180,50	1180,50	1180,50	1180,50	1180,50	1180,50	14.166,00
					8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	14.949,73	5.979,89	5.979,89									1.494,97	1.494,97	14.949,73
					40,00%	40,00%									10,00%	10,00%	100,00%
3	CAPTAÇÃO&REVITALIZAÇÃO	UN	1,00	35.250,05	17.625,03	17.625,03											35.250,05
					50,00%	50,00%											100,00%
4	ADUTORA E DESINFECÇÃO	UN	1,00	2.170,73						1.085,37	1.085,37						2.170,73
										50%	50%						100,00%
5	RESERVATÓRIO ELEVADO VOL. 20M³	UN	1,00	18.389,60			6.129,87	6.129,87	6.129,87								18.389,60
							33,33%	33,33%	33,33%								100,00%
6	REDE DE DISTRIBUIÇÃO	UN	2.802,43	125.318,64								31.329,66	31.329,66	31.329,66	31.329,66		125.318,64
												25%	25%	25%	25%		100,00%
7	LIGAÇÕES DOMICILIARES	UN	60,00	27.953,22											13.976,61	13.976,61	27.953,22
															50%	50%	100,00%
9	SISTEMAS ELÉTRICOS	UN	1,00	17.665,99									8.833,00	8.833,00			17.665,99
													50%	50%			100%
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>255.863,96</b>	<b>24.785,42</b>	<b>24.785,42</b>	<b>7.310,37</b>	<b>7.310,37</b>	<b>7.310,37</b>	<b>2.265,87</b>	<b>2.265,87</b>	<b>32.510,16</b>	<b>41.343,16</b>	<b>41.343,16</b>	<b>47.981,74</b>	<b>16.652,08</b>	
TOTAL SIMPLES					24.785,42	24.785,42	7.310,37	7.310,37	7.310,37	2.265,87	2.265,87	32.510,16	41.343,16	41.343,16	47.981,74	16.652,08	
TOTAL ACUMULADO					24.785,42	49.570,83	56.881,20	64.191,57	71.501,93	73.767,80	76.033,66	108.543,82	149.886,98	191.230,13	239.211,88	255.863,96	
% SIMPLES					9,69%	9,69%	2,86%	2,86%	2,86%	0,89%	0,89%	12,71%	16,16%	16,16%	18,75%	6,51%	
% ACUMULADO					9,69%	19,37%	22,23%	25,09%	27,95%	28,83%	29,72%	42,42%	58,58%	74,74%	93,49%	100,00%	