

**CRONOGRAMA FISICO - REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**

ITEM	SERVIÇOS	MESES					Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%					3.582,00	0,71%
		3.582,00						
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50%				50%	5.978,07	1,19%
		2.989,04				2.989,04		
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	20%	20%	20%	20%	20%	19.737,55	3,93%
		3.947,51	3.947,51	3.947,51	3.947,51	3.947,51		
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	100%					10.428,04	2,08%
		10.428,04						
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50%	50%				19.858,11	3,95%
		9.929,06	9.929,06					
6	CHAFARIZ		25%	25%	25%	25%	68.852,49	13,71%
			17.213,12	17.213,12	17.213,12	17.213,12		
7	PAVIMENTAÇÃO		25%	25%	25%	25%	122.434,62	24,38%
			30.608,66	30.608,66	30.608,66	30.608,66		

**CRONOGRAMA FISICO - REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA - CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA**

ITEM	SERVIÇOS	MESES					Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS		
8	REVESTIMENTO		25%	25%	25%	25%	7.732,27	1,54%
			1.933,07	1.933,07	1.933,07	1.933,07		
9	PAISAGISMO			30%	40%	30%	33.109,11	6,59%
				9.932,73	13.243,64	9.932,73		
10	INSTALAÇÕES ELETRICAS			50%	25%	25%	101.013,79	20,12%
				50.506,90	25.253,45	25.253,45		
11	PINTURA			50%	25%	25%	24.797,89	4,94%
				12.398,95	6.199,47	6.199,47		
12	APARELHOS , LOUÇAS E METAIS				50%	50%	4.689,12	0,93%
				-	2.344,56	2.344,56		
13	DIVERSOS				40%	60%	65.694,19	13,08%
				-	26.277,68	39.416,51		
14	LIMPEZA FINAL					100%	14.217,75	2,83%
						14.217,75		
PARCIAIS SIMPLES R\$		30.875,65	63.631,42	126.540,94	127.021,16	154.055,87		
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		6,15%	12,67%	25,20%	25,30%	30,68%		
TOTAL ACUMULADO R\$		30.875,65	94.507,07	221.048,01	348.069,17	502.125,00	<b>502.125,00</b>	
PERCEENTUAIS ACUMULADOS (%)		6,15%	18,82%	44,02%	69,32%	100,00%		100,00%