

CRONOGRAMA FISICO - REFORMA DO TERMINAL DO RODOVIÁRIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

ITEM	SERVIÇOS	MESES					Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	100% 6.535,66					6.535,66	1,30%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50% 1.779,34				50% 1.779,34	3.558,68	0,71%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	20% 1.892,94	20% 1.892,94	20% 1.892,94	20% 1.892,94	20% 1.892,94	9.464,70	1,88%
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	100% 10.202,28					10.202,28	2,03%
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50% 5.318,12	50% 5.318,12				10.636,23	2,11%
6	ESTRUTURA		25% 4.142,91	25% 4.142,91	25% 4.142,91	25% 4.142,91	16.571,62	3,29%
7	PAREDES E PAINÉIS		25% 28.772,61	25% 28.772,61	25% 28.772,61	25% 28.772,61	115.090,42	22,85%

CRONOGRAMA FISICO - REFORMA DO TERMINAL DO RODOVIÁRIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

ITEM	SERVIÇOS	MESES					Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS		
8	REVESTIMENTOS		25%	25%	25%	25%	35.538,76	7,05%
			8.884,69	8.884,69	8.884,69	8.884,69		
9	PAVIMENTAÇÃO			30%	40%	30%	20.925,94	4,15%
				6.277,78	8.370,38	6.277,78		
10	COBERTURA			50%	25%	25%	3.340,38	0,66%
				1.670,19	835,10	835,10		
11	ESQUADRIAS/FERRAGENS			50%	25%	25%	8.607,73	1,71%
				4.303,87	2.151,93	2.151,93		
12	FORRO				50%	50%	84.713,92	16,82%
				-	42.356,96	42.356,96		
13	PINTURA				40%	60%	87.423,57	17,35%
				-	34.969,43	52.454,14		
14	INSTALAÇÕES ELETRICAS			40%	30%	30%	19.818,02	3,93%
				7.927,21	5.945,41	5.945,41		
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS			40%	30%	30%	21.498,41	4,27%
				8.599,36	6.449,52	6.449,52		
16	SPDA					100%	21.545,82	4,28%
						21.545,82		
17	DIVERSOS					100%	22.224,16	4,41%
						22.224,16		
18	LIMPEZA FINAL					100%	6.066,92	1,20%
						6.066,92	6.066,92	

PARCIAIS SIMPLES R\$	25.728,34	49.011,27	72.471,56	140.628,97	186.091,45		
PERCENTUAIS SIMPLES (%)	5,11%	9,73%	14,39%	27,92%	36,94%		
TOTAL ACUMULADO R\$	25.728,34	74.739,61	147.211,17	287.840,14	473.931,59	503.763,22	
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)	5,11%	14,84%	29,23%	57,15%	94,09%		100,00%