



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
PAÇO MUNICIPAL DOM JOSEPH PATRICK HANHAN
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz
CEP: 68.540-000 - Conceição do Araguaia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE OBRAS

Obra: RECUPERAÇÃO DE 105,90 KM DE ESTRADA - ZONA RURAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

LOCAL - BRADESCO, TATUZÃO, PECOSA, ALACILÂNDIA E CURRAL DE PEDRAS

Item	Discriminação dos Serviços	Meses de Execução das Obras								Total Geral	
		1º		2º		3º		4º			
		%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
1.0	Serviços Preliminares	100,00	17.838,36		-				-	0,92	17.838,36
2.0	Mobilização/Desmobilização	50,00	11.345,67					50,00	11.345,67	1,18	22.691,34
3.0	Administração da Obra	25,00	23.766,63	25,00	23.766,63	25,00	23.766,63	25,00	23.766,63	4,93	95.066,52
4.0	Desmatamento e Limpeza	50	57782,60	50	57782,6					8,31	20.016,00
5.0	Terraplenagem	30	210088,53	40	280118,04	30	210088,53			36,28	368492,93
6.0	Revestimento Primário			20	93256,78	40	186513,55	40	186513,55	24,16	853699,96
7.0	Obras de Artes Correntes	50,00	276.097,76	50,00	276.097,76		-		-	28,61	552.195,51
TOTAL GERAL DO CONVÊNIO			596.919,55		731.021,82		420.368,71		221.625,85		1.930.000,62
TOTAL DO REPASSE CAIXA			590.733,85		723.446,46		416.012,56		219.329,21		1.910.000,00
TOTAL DA CONTRAPARTIDA			6.185,70		7.575,36		4.356,15		2.296,64		20.000,62

1.969.935,92