

MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES ORLANDO MENDONÇA

ITEM	SERVIÇOS	MESES					Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS		
1	SERVIÇOS INICIAIS	100% 2.286,54					2.286,54	0,92%
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	100% 6.160,96					6.160,96	2,47%
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100% 9.654,55	-				9.654,55	3,87%
4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	50% 2.046,14				50% 2.046,14	4.092,27	1,64%
5	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100% 6.887,16					6.887,16	2,76%
6	REVESTIMENTOS		40% 6.174,36	40% 6.174,36	20% 3.087,18		15.435,91	6,18%
7	PAVIMENTAÇÃO		40% 33.254,88	40% 33.254,88	20% 16.627,44		83.137,19	33,30%
8	COBERTURA		100% 1.828,65				1.828,65	0,73%

MODERNIZAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES ORLANDO MENDONÇA

ITEM	SERVIÇOS	MESES					Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS		
9	ESQUADRIAS				50%	50%	21.560,27	8,64%
					10.780,14	10.780,14		
10	PINTURA				30%	70%	43.398,22	17,38%
					13.019,47	30.378,75		
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS				30%	70%	17.473,55	7,00%
					5.242,07	12.231,49		
12	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS		30%	70%			4.341,45	1,74%
			1.302,44	3.039,02				
13	APARELHOS LOUÇAS E METAIS				30%	70%	4.211,32	1,69%
					1.263,40	2.947,92		
14	SPDA				30%	70%	19.465,61	7,80%
					5.839,68	13.625,93		
					30%	70%		1,57%
15	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO				1.174,84	2.741,30	3.916,14	
						100%		2,32%
16	DIVERSOS					5.789,46	5.789,46	
PARCIAIS SIMPLES R\$		27.035,35	42.560,33	42.468,26	57.034,22	80.541,09		
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		10,83%	17,05%	17,01%	22,85%	32,26%		
TOTAL ACUMULADO R\$		27.035,35	69.595,68	112.063,94	169.098,16	249.639,25	249.639,25	
PERCEENTUAIS ACUMULADOS (%)		10,83%	27,88%	44,89%	67,74%	100,00%		99,99%