

**REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO ARAGUAIA**  
**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

ITEM	SERVIÇOS	MESES						Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%	100,00%	1,85%
		8.139,42	8.139,42	8.139,42	8.139,42	8.139,42	8.158,97	48.856,08	
2	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	100%						100,00%	0,84%
		22.034,82						22.034,82	
3	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	50%					50%	100,00%	0,19%
		2.477,04					2.477,04	4.954,08	
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	50%	50%					100,00%	1,43%
		18.786,12	18.786,12					37.572,24	
5	PAVIMENTAÇÕES			25%	25%	25%	25%	100,00%	24,73%
				162.842,25	162.842,25	162.842,25	162.842,25	651.369,00	
6	PAISAGISMO			30%	20%	30%	20%	100,00%	9,33%
				73.727,58	49.151,72	73.727,58	49.151,72	245.758,61	
7	MURO DE CONTENÇÃO		20%	30%	30%	20%		100,00%	28,12%
			148.121,77	222.182,65	222.182,65	148.121,77		740.608,84	
8	CORÊTO				30%	40%	30%	100,00%	1,46%
					11.549,53	15.399,37	11.549,53	38.498,42	
9	MIRANTE				30%	30%	40%	100,00%	3,56%
					28.145,24	28.145,24	37.526,98	93.817,45	
10	QUADRA DE AREIA (x2 unidades)		20%	20%	20%	30%	10%	100,00%	4,66%
			24.528,17	24.528,17	24.528,17	36.792,25	12.264,08	122.640,84	
11	ELÉTRICA IMPLANTAÇÃO			30%	50%	20%		100,00%	6,50%
				51.364,88	85.608,14	34.243,25		171.216,27	
12	PARQUE DE AREIA			30%	50%	20%		100,00%	2,26%
				17.829,20	29.715,33	11.886,13		59.430,66	
13	ACADEMIA AO AR LIVRE		20%	30%	30%	20%		100,00%	0,78%
			4.094,66	6.142,00	6.142,00	4.094,66		20.473,32	
14	CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE (3 unidades)		20%	30%	30%	20%		100,00%	14,31%
			75.376,46	113.064,69	113.064,69	75.376,46		376.882,29	
PARCIAIS SIMPLES R\$		51.437,40	279.046,60	679.820,84	741.069,14	598.768,38	283.970,57		
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		1,95%	10,59%	25,81%	28,13%	22,73%	10,78%		
TOTAL ACUMULADO R\$		51.437,40	330.484,00	1.010.304,84	1.751.373,98	2.350.142,36	2.634.112,93	<b>2.634.112,92</b>	100,0%
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		1,95%	12,54%	38,35%	66,48%	89,21%	100,0%		

  
**Marcilio Barbosa Cunha**  
 Engenheiro Civil  
 CREA 910414/V-PA