



Obra
REFORMA CRECHE NOÊMIA

Bancos
SINAPI - 08/2021 - Pará
ORSE - 08/2021 - Sergipe
SEDOP - 09/2021 - Pará
SEINFRA - 027 - Ceará

B.D.I.
23,06%

Encargos
Não
Desonerado:

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 2.608,74	100,00% 2.608,74		
2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 25.243,98	34,00% 8.582,95	33,00% 8.330,51	33,00% 8.330,51
3	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	100,00% 10.735,84	100,00% 10.735,84		
4	DEMOLIÇÕES E RETIRADA	100,00% 20.638,75	50,00% 10.319,38	50,00% 10.319,38	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 67.187,18	30,00% 20.156,15	30,00% 20.156,15	40,00% 26.874,87
6	ESQUADRIAS	100,00% 98.126,31		50,00% 49.063,16	50,00% 49.063,16
7	COBERTURA	100,00% 68.825,79	20,00% 13.765,16	30,00% 20.647,74	50,00% 34.412,90
8	REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	100,00% 39.256,12	10,00% 3.925,61	50,00% 19.628,06	40,00% 15.702,45
9	LOUÇAS E METAIS	100,00% 16.496,84			100,00% 16.496,84
10	INTALAÇÕES HIDRÁULICA / SANITARIAS	100,00% 44.290,60	10,00% 4.429,06	50,00% 22.145,30	40,00% 17.716,24
11	DRENAGE DE ÁGUA PLUVIAIS (ACESSÓRIOS)	100,00% 2.099,63		30,00% 629,89	70,00% 1.469,74
12	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	100,00% 11.401,64		50,00% 5.700,82	50,00% 5.700,82
13	CABOS (CONDUTORES)	100,00% 49.767,00		50,00% 24.883,50	50,00% 24.883,50
14	PINTURA	100,00% 106.634,57			100,00% 106.634,57
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 9.170,66			100,00% 9.170,66
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	100,00% 26.355,99		40,00% 10.542,40	60,00% 15.813,59
17	INTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	100,00% 47.382,56	10,00% 4.738,26	50,00% 23.691,28	40,00% 18.953,02
18	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.282,47			100,00% 3.282,47
Porcentagem			12,2%	33,22%	54,58%
Custo			79.261,15	215.738,18	354.505,34
Porcentagem Acumulado			12,2%	45,42%	100,0%
Custo Acumulado			79.261,14	294.999,32	649.504,67

Diogo Ikaró de A. Figueiredo
Eng. Civil- CREA-DF-071560452-0/D