



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BURITI

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	MESES						Total R\$	%
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS		
1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E BARRACÃO DE OBRA	100% 6.363,24						6.363,24	2,27%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100% 27.111,08						27.111,08	9,65%
3	ALVENARIA		100% 1.090,77					1.090,77	0,39%
4	DRENAGEM		100% 2.433,90					2.433,90	0,87%
5	PAVIMENTAÇÃO			50% 83.094,71	50% 83.094,71			166.189,42	59,17%
6	PAISAGISMO				50% 12.046,05	50% 12.046,06		24.092,11	8,58%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				50% 15.724,28	50% 15.724,27		31.448,55	11,20%
8	PINTURA						100% 17.945,18	17.945,18	6,39%
9	ACESSIBILIDADE						100% 4.172,07	4.172,07	1,49%
PARCIAIS SIMPLES R\$		33.474,32	3.524,67	83.094,71	110.865,04	27.770,33	22.117,25	280.846,32	100%
PERCENTUAIS SIMPLES (%)		11,92%	1,25%	29,59%	39,48%	9,89%	7,87%		
TOTAL ACUMULADO R\$		33.474,32	36.998,99	120.093,70	230.958,74	258.729,07	280.846,32		
PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)		11,92%	13,17%	42,76%	82,24%	92,13%	100,00%		

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA), 11 DE FEVEREIRO DE 2022

Jonilson César Do Nascimento Silva
Engenheiro Civil
CREA/RN: 151.172.773-0