

JULHO 2022

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-GEOVAMIRA ATE PA 449-21,5KM, LIGAÇÃO LOTE 5 ATE O LOTE 06-7,5KM, PA 449 ATE RIO ARAGUAIA-14KM, PA 449 ATE SERRA VERDE-26KM, PAMONHA ATE A PONTE DO CHICÃO-42KM, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE MDR N° 906145/2020-OPERAÇÃO 1073037-25, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO E PLANILHAS EM ANEXO AO PROCESSO.
- Nome do Contratado: CONE CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI
- Local de Execução da Obra: GEOVAMIRA ATE PA 449-21,5KM, LIGAÇÃO LOTE 5 ATE O LOTE 06-7,5KM, PA 449 ATE RIO ARAGUAIA-14KM, PA 449 ATE SERRA VERDE-26KM, PAMONHA ATE A PONTE DO CHICÃO-42KM, EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.
- Origem do Recurso: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 001/2021
- Número do Processo Licitatório: 16052021
- Data de Início da Obra: 25/06/2021
- Data de Fim da Obra: 30/12/2022
- Valor Total da Obra: 2.820.246,86
- Valor Total Aplicado: 68,19%
- Percentual total aplicado: R\$ 1.923.092,78
- Percentual mensal aplicado: 21,12%
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 595.643,95

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR A RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL NA REGIÃO DA BRADESCO, LADEIRA DO TATUZÃO, ALACILÂNDIA, CURRAL DE PEDRA, PECOSA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.
- Nome do Contratado: TAPAJÓS - TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA
- Local de Execução da Obra: Bairro Emerencio, Conceição do Araguaia -PA
- Origem do Recurso: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO.
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 003/2020
- Número do Processo Licitatório: 042/2020
- Data de Início da Obra: 19/01/2021
- Data de Fim da Obra: 15/08/2022
- Valor Total da Obra: 1.794.424,37
- Valor Total Aplicado: 1.446.105,05
- Percentual total aplicado: 80,59%
- Percentual mensal aplicado: 8,37%
- Valor aplicado no mês vigente: 150.159,28

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DO PROJETO ORLA, BAIRRO CANUDINHO NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA
- Nome do Contratado: REAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA
- Local de Execução da Obra: Bairro Canudinho
- Origem do Recurso: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas - SEDOP
- Modalidade de Licitação Contratada: Licitação – Tomada de preço
- Número do Processo Licitatório: 006/2021
- Data de Início da Obra: 22/02/2022
- Data de Fim da Obra: 22/06/2022
- Valor Total da Obra: 486.440,04
- Valor Total Aplicado: 153.357,33
- Percentual total aplicado: 31,53%
- Percentual mensal aplicado: 13,58%
- Valor aplicado no mês vigente: 66.047,43

- Objeto da Obra: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRAÇA DA RODOVIARIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.**
- Nome do Contratado: **VIRGINIA DUARTE LOPES NASCIMENTO EIRELI**
- Local de Execução da Obra: **BAIRO EMERÊNCIO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA**
- Origem do Recurso: **MINISTERIO DO TURISMO**
- Modalidade de Licitação Contratada: **Tomada de Preços 002/2021**
- Número do Processo Licitatório: **21522021**
- Data de Início da Obra: **14/09/2021**
- Data de Fim da Obra: **16/12/2022**
- Valor Total da Obra: **438.515,72**
- Valor Total Aplicado: **252.864,44**
- Percentual total aplicado: **57,66%**
- Percentual mensal aplicado: **41,01%**
- Valor aplicado no mês vigente: **179.819,95**

- Objeto da Obra: Reforma da Praça da Matriz no município de Conceição do Araguaia - PA
- Nome do Contratado: OLIVEIRA RIBEIRO CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI.
- Local de Execução da Obra: Bairro do Canudinho
- Origem do Recurso: MINISTERIO DO TURISMO
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preços 001/2022
- Número do Processo Licitatório: 2982/2020
- Data de Início da Obra: 02/02/2021
- Data de Fim da Obra: 09/11/2022
- Valor Total da Obra: 269.361,61
- Valor Total Aplicado: 241.413,85
- Percentual total aplicado: 89,62%
- Percentual mensal aplicado: 31,89%
- Valor aplicado no mês vigente: 85.901,87

- Objeto da Obra: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
- Nome do Contratado: JARDIM EMPREENDIMENTOS EIRELI
- Local de Execução da Obra: Bairro do Canudinho
- Origem do Recurso: MINISTERIO DO TURISMO
- Modalidade de Licitação Contratada: Licitação - Tomada de Preços TP - 006/2018
- Número do Processo Licitatório: 2017/469118
- Data de Início da Obra: 02/02/2021
- Data de Fim da Obra: 27/02/2023
- Valor Total da Obra: 1.134.526,48
- Valor Total Aplicado: 763.226,04
- Percentual total aplicado: 67,27%
- Percentual mensal aplicado: 3,05%
- Valor aplicado no mês vigente: 34.672,15

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE REFORMA DA FEIRA COBERTA DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA
- Nome do Contratado: M. PAMPLONA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP
- Local de Execução da Obra: AVENIDA INTENDENTE NOBERTO LIMA - CENTRO - S/N/ CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / PA
- Origem do Recurso: SEPLAD
- Modalidade de Licitação Contratada: TP 002/2022
- Número do Processo Licitatório: 27798/2022
- Data de Início da Obra: 20/06/2022
- Data de Fim da Obra: 23/03/2023
- Valor Total da Obra: 1.249.789,64
- Valor Total Aplicado: 358.011,83
- Percentual total aplicado: 28,65%
- Percentual mensal aplicado: 10,14 %
- Valor aplicado no mês vigente: 126.744,26

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA BASE DESCENTRALIZADA DE URGÊNCIA DO SAMU (BASE CDA), SITUADA NA AV. JK CENTRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA
- Nome do Contratado: KCX PRESTAÇÃO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
- Local de Execução da Obra: AV. JK CENTRO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA / PA
- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO (SMSAÚDE)
- Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE
- Número do Processo Licitatório: 128/2022
- Data de Início da Obra: 12/05/2022
- Data de Fim da Obra: 12/08/2022
- Valor Total da Obra: 80.649,93
- Valor Total Aplicado: 11.267,75
- Percentual total aplicado: 13,97%
- Percentual mensal aplicado: 13,97%
- Valor aplicado no mês vigente: 11.267,75

- Objeto da Obra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E REFORMA DE UMA SALA NO PREDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.
- Nome do Contratado: KCX PRESTAÇÃO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
- Local de Execução da Obra: AVENIDA FREI ESTEVAM GALAIS, SETOR UNIVERSITARIO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – PA.
- Origem do Recurso: RECURSO PRÓPRIO
- Modalidade de Licitação Contratada: CARTA CONVITE 001/2022
- Número do Processo Licitatório: 044/2022
- Data de Início da Obra: 20/05/2022
- Data de Fim da Obra: 18/08/2022
- Valor Total da Obra: 87.644,24
- Valor Total Aplicado:42.148,04
- Percentual total aplicado: 48,09%
- Percentual mensal aplicado: 48,09 %
- Valor aplicado no mês vigente: 42.148,04