

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio de 2018

PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

- **Objeto do Projeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO (PERFURAÇÃO) DE POÇOS ARTESIANOS NAS REGIÕES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos
- **Nome do Contratado:** KW RODRIGUES MONTEL MACHADO EIRELI
- **Local da Execução da Obra:** ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
- **Origem do Recurso:** Origem: Federal, Valor Estimado: R\$1,127,772.80, Número do Convênio: 59051004602/17-30, Ano do Convênio: 2017, Órgão Concedente: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
- **Modalidade de licitação Contratada:** Tomada de Preço
- **Número do Processo Licitatório:** Número: 002 OBRAS, Ano: 2018
- **Data de início da Obra:** 18/05/2018
- **Data de fim da Obra:** 13/05/2019
- **Valor Total da Obra:** R\$ 1,126,506.83
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0